

忻州市交通运输局文件

忻交发〔2023〕17号

忻州市交通运输局 关于印发《2023年一般农村公路和三个一号 旅游公路建设实施方案》的通知

各县（市、区）交通运输局，五台山风景区旅发局：

为贯彻落实市政府领导批示精神，推进我市2023年度农村公路建设，确保项目早落地、早开工，市局制定了《2023年一般农村公路和三个一号旅游公路建设实施方案》，现印发你们，请按要求组织落实。

各县（市、区）交通运输局和五台山风景区旅发局在接文后要制定详细组织实施方案，经政府主要领导签认后，于2月15日前报市局公路管理科。

附件: 1、2023 年一般农村公路和三个一号旅游公路建设
实施方案

2、各县（市、区）2023 年度农村公路建设项目表

忻州市交通运输局

2023 年 2 月 8 日



2023年一般农村公路和三个一号旅游公路建设实施方案

按照省、市政府以及省交通运输厅抓落实工作部署要求，为推进我市农村公路建设，确保顺利完成年度目标任务，制定本方案。

一、总体目标

为深入贯彻习近平总书记关于“四好农村路”的指示批示以及视察山西重要讲话重要指示精神，全面落实省、市经济工作会议的安排部署，按照全方位高质量推动“四好农村路”发展的目标要求，统筹乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接工作，保质保量完成2023年一般农村公路和三个一号旅游公路建设任务，助力我市经济发展再上新台阶。

具体建设任务为：

一般农村路：新改建一般农村公路605.999公里，分别为：重点推进87个较大人口规模（30户及以上）自然村通硬化路242.755公里；11个乡镇通三级公路100.454公里，建制村通双车道179.154公里，县乡公路改造32.523公里，资源路产业路51.113公里。实施村道安防工程41.131公里，危桥改造8座，危隧改造1处。全年目标投资9.66亿元。

三个一号旅游公路：推进以往年度未完工的三个一号旅游

公路项目 31 个 435.616 公里，建设本年度新安排项目 53 个 261.544 公里。

注：以上数据为上报建议计划数，实际任务以省厅下达为准。

二、序时要求

（一）续建项目。对于 2022 年已开工的项目，路基、土石方等对气温要求不高的分部工程要在 2 月下旬复工复产，确保一季度有完成量，其余项目要在 3 月下旬全面复工复产；未完成施工招标的项目要在 3 月底前完成施工招标，4 月上旬全面开工建设；确保续建项目在 8 月底前全部完工，并完成交工验收。

（二）新开工项目。新安排项目要以节约前期审批时间抢抓黄金施工季节为目的，根据各项前期工作的制约关系，合理编排各项控制性程序的推进工作，在 2 月 15 日前完成工程可行性研究报告批复，3 月 20 日前完成设计批复，确保 4 月底全面开工，9 月底全面完成年度目标任务。

三、推进机制

各县（市、区）要统筹年度建设任务，将各项工作落到实处。一要以总体目标为引领，合理安排项目时序。紧盯目标任务和时间节点，加快推进前期工作，倒排工期，以阶段目标确

保年度目标，以年度目标确保整体目标按期完成。二要严格建设程序，保障建设质量。牢固树立全寿命周期设计理念，加强工程可行性研究与设计咨询审查，切实提高设计深度和质量，强化过程监管，严把市场准入、材料进场、过程监理、交竣工验收等关口，打造优质工程；三要严格落实安全生产责任制。切实加强施工安全管理，全面落实安全生产相关制度，努力打造平安工程；四要坚持绿色发展理念，对公路沿线生态环境实行最大限度地保护、最强力度地恢复、最严措施监管，打造绿色工程。具体建立如下推进机制：

（一）清单管理、报送机制。针对年度工作任务，各县（市、区）要按项目明确任务清单、责任清单、措施清单、结果清单。进一步细化目标任务、落实主体、时序进度和完成时限，明确责任单位、配合单位、主要负责人和具体责任人，制定切实可行的组织措施和保障措施，按照时间表和路线图，分阶段、分节点明确完成标准，进行量化考评，评定落实结果。从2月份起，项目前期进展情况实行旬报，每月5日、15日、20日前报送前期推进情况；开工项目按照进展实行月报，每月20日报送施工进展及完成量，市局将按照职责分工及时调度，并向市政府报告总体推进情况。

（二）分工协作、协调机制。各县（市、区）要协调好相

关部门，密切配合、协同推进，实现部门责任制度化、项目责任具体化、监管体系无缝化。市局负责统筹协调推进工作，定期召开协调会议，及时解决存在的困难和问题。

（三）跟踪督导、通报机制。市局成立督导检查组，每月至少开展一次督导检查活动，重点督导资金管理、建设进度、质量安全、生态环保、舆情焦点等，及时发现推进过程中存在的问题，“一月一排队、一月一通报”，每月5日前向市政府分管领导报告上月进展情况，并提请市政府分管领导根据督导情况适时召开会议，通报情况，调度指导。

（四）问题导向、整改机制。每月对工作落实情况进行分析总结，对专项督导和日常督导发现的问题，建立台账、挂牌督办、对账销号，认真抓好整改落实。对存在的典型性、普遍性问题，有针对性地集中开展专项整改。对落实到位、成效显著的，认真总结经验，建立长效机制，巩固扩大成果。对问题整改情况视情开展“回头看”“再检查”，切实增强整改实效。

（五）任务考核、奖惩机制。市交通运输局每半年组织对各县（市、区）建设资金、进度、质量、安全、环保、管养等工作落实情况进行量化考评，结合日常督导情况，评出“好、较好、一般、差”四个等次。对成绩突出、成效显著的单位和个人，视情予以通报表扬，并作为年度考核奖励的重要依据。

对进展缓慢、推进不力的县开展政府督查并进行约谈问责。一年内受到两次以上约谈或受到市政府督办系统三次以上红牌警告的县，直接取消年度考核评先评优资格。

四、保障措施

（一）加强组织领导。严格落实“省级统筹、市负总责、县为主体”的建设体制，各县（市、区）交通运输局要切实加强对农村公路建设的组织领导，建立健全工作机制，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局，切实做到工作项目化、项目责任化、责任清单化。各县级交通运输局主要领导要靠前指挥，及时解决建设中存在的问题和困难，确保建设项目顺利推进。

为扎实有效推动工作任务，市局决定成立农村公路建设推进领导小组，对项目建设全过程开展督导工作。

组 长：左百胜（党组书记、局长）

副组长：李金堂（党组成员）

成 员：卢 丞（综合规划科科长）

赵小毛（建设管理科科长）

王鹏飞（公路管理科科长）

张保文（交通建设中心主任）

领导小组下设办公室在公路管理科，负责具体督导工作的组织与调度。

各县（市、区）交通运输局要对照成立相应的组织机构，进一步明确分工，责任到人。

（二）强化要素保障。各县（市、区）交通运输局要协调相关部门按照职责分工，各司其职、密切配合，加强政策支持，为工程建设创造良好环境。在行政审批方面，要协调县发改和行政审批部门要将一般农村公路和三个一号旅游公路建设项目纳入行政审批“绿色通道”，协调生态环境、水利、文物、林草等部门要进一步优化旅游公路项目环境影响评价、水土保持方案、文物保护、林地占用等审批程序，缩短审批时间，提高审批效率。在资金管理方面，各县（市、区）要创新筹融资模式，进一步拓宽融资渠道，积极引导社会资本参与，健全资金投入保障机制，足额落实建设资金。

（三）加强信息报送。依托农村公路综合信息服务云平台、“路长制”手机 App 等信息化手段，及时掌握建设进度、资金落实、安全质量、生态环保、交竣工验收、日常管理等工作进展情况，规范农村公路业务管理和工作流程，提高农村公路工作效率，实现业务标准规范化、建设进度可视化、监督管理智能化。特别是项目开工后，要按照相关统计制度要求，及时、准确通过固定资产投资系统、农村公路建设云平台、“以奖代补”考核系统等报送相关数据。

忻府区2023年度三个一号旅游公路及一般农村公路建设项目表

单位：万元、公里

序号	所属项目类别	项目名称	2023年任务情况		前期工作进展情况		施工进度		完成情况		备注
			里程	投资	工可进展情况	设计进展情况	工程招标	形象进度	完成里程	完成投资	
	合计		30	4396							
	三个一号旅游公路		2	848							
1	新开工	108国道-西社村	2	848	工可编制完成						
	一般农村公路		28	3548							
2	自然村通硬化路	部落庄一五一路	0.492	39	工可编制完成						
3	自然村通硬化路	野南线-椿沟	0.83	66	工可编制完成						
4	自然村通硬化路	屯庄-小屯庄	0.913	68	工可编制完成						
5	建制村通双车道	和平街-樊野	0.52	68	工可编制完成						
6	建制村通双车道	宏忻线-东门	1.930	251	工可编制完成						
7	建制村通双车道	台忻线-小智村线	2.852	371	工可编制完成						
8	建制村通双车道	高淤线张村-淤泥段	3.844	500	工可编制完成						
9	建制村通双车道	G208线一北场	1.120	156	工可编制完成						
10	建制村通双车道	大素线一后秦	0.956	144	工可编制完成						
11	建制村通双车道	G108线一上佐	1.386	180	工可编制完成						
12	建制村通双车道	韩岩-韩沟线	4.036	525	工可编制完成						
13	建制村通双车道	紫岩-豆罗线K15+278-K16+468	1.190	179	工可编制完成						
14	建制村通双车道	高城-金忻线	0.510	66	工可编制完成						
15	建制村通双车道	张村一永丰庄-永茂庄	4.319	554	工可编制完成						
16	建制村通双车道	北杨线-肖家峪	0.737	95	工可编制完成						
17	建制村通双车道	下辛线西高-五保高速出口段	2.000	260	工可编制完成						
18	危旧桥梁改造	芦泉桥	45m ² /10m	5	工可编制完成						
19	危旧桥梁改造	太延南桥	43m ² /10m	21	工可编制完成						

定襄县2023年度三个一号旅游公路及一般农村公路建设项目表

单位：万元、公里

序号	所属项目类别	项目名称	2023年任务情况		前期工作进展情况		施工进度		完成情况		备注
			里程	投资	工可进展情况	设计进展情况	工程招标	形象进度	完成里程	完成投资	
	合计		52	16657							
	三个一号旅游公路		30	10382							
1	续建	定襄--七岩山	5.8	4200							
2	续建	茶房口村-南王村	4.1	682							未招标
3	新开工	定襄--雄忻高铁定襄站--五台山机场(宏道)	4	500	工可已批复						未招标
4	新开工	宽沟村-茶房口村	6	1800	工可已批复						
5	新开工	建房-宽沟村	7	2700	工可已批复						
6	新开工	瓦扎坪村-建房	3	500	工可已批复						
	一般农村公路		22	6275							
7	自然村通硬化路	宏忻线--军家贝	3.8	190	工可已批复						
8	自然村通硬化路	大南邢--藏孤台	2.5	125	工可已批复						
9	乡镇通三级及以上公路	定沙线定襄-南王段	4.3	1300	工可已批复						
10	乡镇通三级及以上公路	义定线安邑-定襄段	3.9	1860	工可已批复						
11	资源路产业路	芳兰--李家庄	7.3	2800							

原平市2023年度三个一号旅游公路及一般农村公路建设项目表

序号	所属项目类别	项目名称	2023年任务情况		前期工作进展情况		施工进度		备注
			里程	投资	工可进展情况	设计进展情况	工程招标	形象进度	
	合计		221	79967					
	三个一号旅游公路		104.859	64463					
1	续建	土沟村-储土村	4	2520					未招标
2	续建	储土村-紫荆山庄	10	7000					未招标
3	续建	紫荆山庄-北龙王堂	7	4900					未招标
4	续建	轩岗镇-长梁沟	11	7713					未招标
5	续建	长梁沟-暖泉沟	7	4900					未招标
6	续建	长梁沟孤山至楼板寨下庄旅游公路	19	15302					
7	续建	段家堡至下政化旅游公路	21	7281					
8	续建	角川-段家堡	9.881	6917					
9	新开工	老窝-田庄村	1	780	工可已批复				未招标
10	新开工	道佐村-老窝	2	1440	工可已批复				
11	新开工	立梁泉-道佐村	1	300	工可已批复				
12	新开工	百九川-牛食尧	4	2400	工可已批复				
13	新开工	要子贝-立梁泉	1	300	工可已批复				
14	新开工	牛食尧-二郎堂	0	120	工可已批复				
15	新开工	二郎堂-要子贝	1	360	工可已批复				
16	新开工	北岗-屯瓦	6	2230	工可已批复				
	一般农村公路		116	15504					
17	自然村通硬化路	里城-观里	0.995	80	工可已批复				
18	自然村通硬化路	西桥-东桥	0.540	43	工可已批复				
19	自然村通硬化路	上合河-庄头线	0.800	64	工可已批复				
20	自然村通硬化路	上丰洼-杜家口线	5.000	400	工可已批复				
21	自然村通硬化路	天晃-平山梁	1.610	129	工可已批复				
22	自然村通硬化路	梨井-孙家坪线	3.731	298	工可已批复				
23	自然村通硬化路	下辛线-治国	1.996	160	工可已批复				
24	自然村通硬化路	龙宫-陡沟	7.602	608	工可已批复				
25	自然村通硬化路	白停线-下木章	0.404	32	工可已批复				
26	自然村通硬化路	白井线-金庄	0.424	33	工可已批复				
27	自然村通硬化路	下神头-上神头	1.528	122	工可已批复				
28	自然村通硬化路	大土线-下阳贾	0.489	39	工可已批复				
29	自然村通硬化路	上阳贾-黑涧线	2.237	179	工可已批复				
30	自然村通硬化路	上申村-迎新	2.192	175	工可已批复				
31	自然村通硬化路	108线-新野庄线	3.845	308	工可已批复				
32	建制村通双车道	上庄三村-上庄四村	0.355	57	工可已批复				
33	建制村通双车道	上庄一村-北头	1.17	187	工可已批复				
34	建制村通双车道	苏龙口-郭家庄	2.807	449	工可已批复				
35	建制村通双车道	白停线-匙村	1.106	177	工可已批复				
36	建制村通双车道	高苏线-西松彰	0.841	135	工可已批复				
37	建制村通双车道	高苏线-龙王堂	0.373	60	工可已批复				
38	建制村通双车道	白停线-南王就	0.316	51	工可已批复				
39	建制村通双车道	西街-东关	0.119	19	工可已批复				
40	建制村通双车道	东关-北街	0.566	91	工可已批复				
41	建制村通双车道	北街-仓街	0.43	69	工可已批复				

单位：万元、公里

原平市2023年度三个一号旅游公路及一般农村公路建设项目目录表

单位：万元、公里

序号	所属项目类别	项目名称	2023年任务情况		前期工作进展情况		施工进度		完成里程	完成投资	备注
			里程	投资	工可进展情况	设计进展情况	工程招标	形象进度			
42	建制村通双车道	仓街-城西	0.842	135	工可已批复						
43	建制村通双车道	平定街-西街	0.269	43	工可已批复						
44	建制村通双车道	108线--新野庄线	0.4	64	工可已批复						
45	建制村通双车道	崞五线--卜家沟	0.632	101	工可已批复						
46	建制村通双车道	108线-上吉	0.545	87	工可已批复						
47	建制村通双车道	108线-沙沟	0.698	112	工可已批复						
48	建制村通双车道	沙沟--鱼种场线	2.049	328	工可已批复						
49	建制村通双车道	崞五线-南韩	0.871	139	工可已批复						
50	建制村通双车道	崞五线--石寺线	2.411	386	工可已批复						
51	建制村通双车道	崞五线-上丰洼	0.709	113	工可已批复						
52	建制村通双车道	雷家峪口(经开环西环)-香烟	2.917	467	工可已批复						
53	建制村通双车道	大忻线-下默都	0.96	154	工可已批复						
54	建制村通双车道	大谭线-南大牛	0.693	111	工可已批复						
55	建制村通双车道	大忻线-上阳武	0.485	78	工可已批复						
56	建制村通双车道	下辛线-闫庄线	4.996	799	工可已批复						
57	建制村通双车道	下辛线-小白水	0.652	104	工可已批复						
58	建制村通双车道	闫庄-大白水	1.401	224	工可已批复						
59	建制村通双车道	大忻线-柳巷	1.057	169	工可已批复						
60	建制村通双车道	108线-下原平	1.448	232	工可已批复						
61	建制村通双车道	白停线-中庄	1.544	247	工可已批复						
62	建制村通双车道	辛章--下神头线	4.605	737	工可已批复						
63	建制村通双车道	白停线-上封	0.5	80	工可已批复						
64	建制村通双车道	上封-南神头	2.781	445	工可已批复						
65	建制村通双车道	白停线--安家庄线	1.7	272	工可已批复						
66	建制村通双车道	108线-堡外	0.427	68	工可已批复						
67	建制村通双车道	108线-大芳	1.521	243	工可已批复						
68	建制村通双车道	大芳-邵家寨	2.024	324	工可已批复						
69	建制村通双车道	新庄-墩底亮	1.63	261	工可已批复						
70	建制村通双车道	崞五线--北苏鲁线	3.392	543	工可已批复						
71	建制村通双车道	大忻线-三吉	6.745	1079	工可已批复						
72	建制村通双车道	西石封-东石封	0.308	49	工可已批复						
73	建制村通双车道	108线-下薛瓜	2.413	386	工可已批复						
74	建制村通双车道	上薛瓜--李家村线	1.596	255	工可已批复						
75	建制村通双车道	原崖线-西茹庄	0.595	95	工可已批复						
76	建制村通双车道	原崖线-中茹庄	0.345	55	工可已批复						
77	建制村通双车道	原崖线-东茹庄	0.456	73	工可已批复						
78	建制村通双车道	原崖线-圪梁	0.421	67	工可已批复						
79	建制村通双车道	解村-南岗	1.476	236	工可已批复						
80	建制村通双车道	北荆线-袁家庄	0.653	104	工可已批复						
81	建制村通双车道	王家庄-中泥河	1.331	213	工可已批复						
82	建制村通双车道	大忻线-界河铺	0.5	80	工可已批复						
83	建制村通双车道	大忻线-龙泉庄	0.628	100	工可已批复						
84	建制村通双车道	，大忻线-板市	2.378	380	工可已批复						
85	乡镇通三级及以上公路	刘河底-宏道线	10.204	1299	工可已批复						

五台县2023年度三个一号旅游公路及一般农村公路建设项目表

单位：万元、公里

序号	所属项目类别	项目名称	2023年任务情况		前期工作进展情况		施工进度		完成情况	备注
			里程	投资	工可进展情况	设计进展情况	工程招标	形象进度		
	合计		59	16574						
	三个一号旅游公路		18	8946						
1	续建	耿镇-灵境乡	15	5096						
2	新开工	殿头-东冶	0	2000	工可编制完成					未招标
3	新开工	横岭-三峪	0	350	工可编制完成					
4	新开工	王城-孟县界	3	1500	工可已批复					
	一般农村公路		42	7628						
5	自然村通硬化路	松台-南山线	3.2	256	工可已批复					
6	自然村通硬化路	环河线-大梁	3.3	264	工可已批复					
7	自然村通硬化路	大石线-兰芝线	2.5	200	工可已批复					
8	自然村通硬化路	殿军-南岸沟	7.58	606	工可已批复					
9	建制村通双车道	台忻线-上西村线	1	120	工可编制完成					
10	建制村通双车道	外环线-茹家垣	0.35	42	工可编制完成					
11	建制村通双车道	下蛇神-庄子线	4	480	工可编制完成					
12	建制村通双车道	东雷-神佑线	6.5	780	工可编制完成					
13	建制村通双车道	环河线-西建安线	1.5	180	工可编制完成					
14	建制村通双车道	台忻线-石岭	1.084	130	工可编制完成					
15	建制村通双车道	苏子坡-南大贤线	1.775	213	工可编制完成					
16	建制村通双车道	五环线-虎汉线	0.433	52	工可编制完成					
17	乡镇通三级及以上公路	蒋坊-上阳	4.71	1413	工可编制完成					
18	乡镇通三级及以上公路	环河线-河边	3.67	1101	工可编制完成					
19	危旧隧道改造	群英洞隧道	3600m ² /480.4m	1680						
20	危旧桥梁改造	马头口桥	180m ² /24m	68	工可已批复					
21	危旧桥梁改造	香炉石桥	112.5m ² /15m	43	工可已批复					

代县2023年度三个一号旅游公路及一般农村公路建设项目表

单位：万元、公里

序号	所属项目类别	项目名称	2023年任务情况		前期工作进展情况		施工进度		完成里程	完成投资	备注
			里程	投资	工可进展情况	设计进展情况	工程招标	形象进度			
	合计		149	89891							
	三个一号旅游公路		112	81329							
1	续建	刘家圪洞至赵杲观	28	17435							
2	续建	长城板块旅游公路忻州市代县境内G108至胡峪口(县界)段	11	5061							
3	续建	G108-海子-官庄-牛村-连接线	10	10133							
4	续建	刘家圪洞-洪寺	12	9000							未招标
5	续建	庵上-胡家滩	6	6000							未招标
6	续建	胡峪-庵上	7	7000							未招标
7	新开工	连接线-白仁岩	4	3300	工可编制完成						
8	新开工	陈家堡-雁门关(G108-试刀石段)	4	1400	工可已批复						
9	新开工	陈家堡-雁门关(前腰铺至试刀石段)	6	5000							
10	新开工	陈家堡-雁门关(前腰铺至雁门关)	11	3000	工可编制完成						
11	新开工	代县新城西路至代滩线(贾村段)	1	3000	工可编制完成						
12	新开工	高凡-五台界	3	1000	工可编制完成						
13	新开工	原平代县界(G108-上高陵)	9	10000	工可编制完成						
	一般农村公路		37	8562							
14	自然村通硬化路	洪塘-单马道-义成沟	2.2	220							
15	自然村通硬化路	李家庄-甘林头	2.3	230							
16	建制村通双车道	峨口镇-峨西	2	240							
17	建制村通双车道	峨口镇-郝街	0.482	58							
18	建制村通双车道	G108-十里铺	1.208	145							
19	建制村通双车道	楼街-正下社	2.084	250							
20	建制村通双车道	108-阳明堡镇	0.5	60							
21	其他县乡公路改造	高苏线K0-K10段	10	2800							
22	其他县乡公路改造	西关-陈家庄	1.63	489							
23	其他县乡公路改造	G108-二十里铺	1.3	390							
24	资源路产业路	G108-七牛线	3.2	960							
25	资源路产业路	贾村-水峪	10.46	2720	工可编制完成						

繁峙县2023年度三个一号旅游公路及一般农村公路建设项目表

序号	所属项目类别	项目名称	2023年任务情况		前期工作进展情况		施工进度		完成情况		备注
			里程	投资	工程进展	设计进展	工程招标	形象进度	完成里程	完成投资	
	合计		114	30229							
	三个一号旅游公路		57	21786							
1	续建	平型关至盘道（太行一号）	20	9000							
2	续建	溇陀河—仰头山寺	13	4200							
3	新开工	横涧村—平型关景区	8	3116		工程编制完成					未招标
4	新开工	集义庄村—龙兴村	2	760		工程编制完成					
5	新开工	砂高线—长城旅游公路主线（杨家	1	380		工程编制完成					
6	新开工	砂台旅游公路—漳源通用机场	2	646		工程编制完成					
7	新开工	苏家口村—联兴村	3	1140		工程编制完成					
8	新开工	县道东大线—孤山水库景区	2	504		工程编制完成					
9	新开工	岩头—茶铺	5	1440		工程编制完成					
10	新开工	茶铺—狮子窝	2	600		工程编制完成					
	一般农村公路		57	8443							
11	自然村通硬化路	龙砂线—西堡村	1.447	116		工程编制完成					
12	自然村通硬化路	G108线—西淤地村	2.077	162		工程编制完成					
13	自然村通硬化路	大王线—营盘村	2.535	203		工程编制完成					
14	自然村通硬化路	砂高线—富家庄东堡村	0.972	78		工程编制完成					
15	自然村通硬化路	新万元地—柳八地	1.546	124		工程编制完成					
16	自然村通硬化路	果园—大愣地村	1.02	82		工程编制完成					
17	自然村通硬化路	繁代界—南街村	1.629	130		工程编制完成					
18	自然村通硬化路	下台庄—西小河	3.854	308		工程编制完成					
19	自然村通硬化路	水磨村—小屯村	5.658	453		工程编制完成					
20	自然村通硬化路	口泉村—常坪村	1.907	153		工程编制完成					
21	自然村通硬化路	G108线—全掌地村	0.294	24		工程编制完成					
22	自然村通硬化路	下小沿—红崖	6.083	487		工程编制完成					
23	自然村通硬化路	白堡—周庄	1.922	154		工程编制完成					
24	自然村通硬化路	楼房地村—庄旺村	1.115	89		工程编制完成					
25	建制村通双车道	G108线—果园村	2.046	246		工程编制完成					
26	建制村通双车道	G108线—上寨村	7	892		工程编制完成					
27	建制村通双车道	北台峰线—伯强村	2.171	261		工程编制完成					
28	建制村通双车道	平型关旅游线—东庄村	1.325	159		工程编制完成					
29	乡镇通三级及以上公路	横涧乡—平型关旅游线	4	1800		工程编制完成					
30	其他县乡公路改造	西义—高升寨	5.576	1673		工程编制完成					
31	其他县乡公路改造	阜平—神堂堡线	2.829	849		工程编制完成					

单位：万元、公里

静乐县2023年度三个一号旅游公路及一般农村公路建设项目表

单位：万元、公里

序号	所属项目类别	项目名称	2023年任务情况		前期工作进展情况		施工进度		完成情况		备注
			里程	投资	工可进展情况	设计进展情况	工程招标	形象进度	完成里程	完成投资	
	合计		66	29642							
	三个一号旅游公路		57	26000							
1	续建	杜家村-静乐县县城	33	13000							
2	新开工	漫岩-邀湖	14	5000	工可已批复						
3	新开工	忻府区静乐界-石家庄镇	10	8000	工可已批复						
	一般农村公路		9	3642							
4	建制村通双车道	兰家山~神家村公路改建工程	9.1	3642	工可已批复						

宁武县2023年度三个一号旅游公路及一般农村公路建设项目表

单位：万元、公里

序号	所属项目类别	项目名称	2023年任务情况		前期工作进展情况		施工进度		完成情况		备注
			里程	投资	工可进展情况	设计进展情况	工程招标	形象进度	完成里程	完成投资	
	合计		89	43924							
	三个一号旅游公路		56	38463							
1	续建	狼追沟—达毛庵	9	2375							未招标
2	续建	阳方口—石湖河	6	7752							未招标
3	新开工	怀道—东马坊	20	5000	工可已批复						
4	新开工	北沟滩—岢岚界	15	3336	工可已批复						
5	新开工	东寨—石家庄	6	20000	工可已批复						
	一般农村公路		34	5461							
6	自然村通硬化路	包掌湾—马驹沟线	1.508	121	工可编制完成						
7	自然村通硬化路	宁白线~柳沟	1.5	120	工可编制完成						
8	自然村通硬化路	前村~海梁上	5.45	436	工可编制完成						
9	自然村通硬化路	阳坡—三府窑线	2.491	199	工可编制完成						
10	自然村通硬化路	屹洞—枪杆沟线	0.934	75	工可编制完成						
11	自然村通硬化路	余庄—苗家岩线	2.249	180	工可编制完成						
12	建制村通双车道	麻峪—王虎庄线	2.75	495	工可已批复						
13	乡镇通三级及以上公路	岔口~薛家洼	0.646	149	工可已批复						
14	乡镇通三级及以上公路	薛家洼~贾家窑	6.004	1381	工可已批复						
15	资源路产业路	达达店—辉顺沟线	10.023	2305	工可编制完成						

神池县2023年度三个一号旅游公路及一般农村公路建设项目表

单位：万元、公里

序号	所属项目类别	项目名称	2023年任务情况		前期工作进展情况		施工进度		完成情况		备注
			里程	投资	工可进展情况	设计进展情况	工程招标	形象进度	完成里程	完成投资	
	合计		105	35917							
	三个一号旅游公路		73	29000							
1	续建	南场至大狗儿洞	30.31	12053							
2	续建	义长线郭家桥-长岭	17.267	6656							
3	续建	小郭线大严备-郭家桥	10.703	4291							
4	新开工	西长线西口子-大严备	15	6000	工可编制完成						未招标
	一般农村公路		32	6917							
5	自然村通硬化路	山脚底-阳韩线	0.99	99							
6	自然村通硬化路	岭南-申义线	4.235	424							
7	建制村通双车道	马五线-虎北线虎北至塘涧段项目	4.262	682	工可编制完成						
8	建制村通双车道	马义线义长线—上八角段项目	7.074	1132	工可编制完成						
9	乡镇通三级及以上公路	义长线义井—郭家桥段项目	15	4500	工可编制完成						
10	危旧桥梁改造	八角桥	62m ² /7.75m	25							
11	危旧桥梁改造	大河桥	57m ² /7.5m	22							
12	危旧桥梁改造	马黄沟桥	83m ² /13.6m	33							

五寨县2023年度三个一号旅游公路及一般农村公路建设项目表

单位：万元、公里

序号	所属项目类别	项目名称	2023年任务情况		前期工作进展情况		施工进度		完成情况	备注
			里程	投资	工可进展情况	设计进展情况	工程招标	形象进度		
	合计		120	11405						
	一般农村公路		120	11405						
1	自然村通硬化路	Y011-云梯岭	3.213	257.04	工可已批复					
2	自然村通硬化路	富家梁-沟南梁	5.858	468.64	工可已批复					
3	自然村通硬化路	五阳线-要子水K2+600-k+443	1.843	147.44	工可已批复					
4	自然村通硬化路	何家岭-馇子	14.45	1156	工可已批复					
5	自然村通硬化路	窑头-滩咀头	1.408	112.64	工可已批复					
6	自然村通硬化路	韩河线-窑会	0.875	70	工可已批复					
7	自然村通硬化路	G209-下白草沟	9.545	763.6	工可已批复					
8	自然村通硬化路	胡白线-五佛寺	5.28	422.4	工可已批复					
9	自然村通硬化路	五黄线-南洼	3.426	274.08	工可已批复					
10	自然村通硬化路	209-丰子头	6.825	546	工可已批复					
11	自然村通硬化路	古今坪-青杨林	5.4	432	工可已批复					
12	自然村通硬化路	石咀头-五阳线	6.23	498.4	工可已批复					
13	自然村通硬化路	209-海子界	3.191	255.28	工可已批复					
14	自然村通硬化路	五阳线-马家咀	5.451	436.08	工可已批复					
15	自然村通硬化路	Y033-何家梁	3.384	270.72	工可已批复					
16	建制村通双车道	崞5线-右所	0.613	92	工可已批复					
17	建制村通双车道	G209-崔家	3.295	494	工可已批复					
18	建制村通双车道	胡白线-郭家河	2.081	208.1	工可已批复					
19	乡镇通三级及以上公路	五寨县县道五寨-阳宅线K0-K22.870段	22.87	2744.4	工可已批复					
20	资源路产业路	五寨县县道孙家坪-黄土坡线	14.63	1755.6	工可已批复					

岢岚县2023年度三个一号旅游公路及一般农村公路建设项目表

单位：万元、公里

序号	所属项目类别	项目名称	2023年任务情况		前期工作进展情况		施工进度		完成情况		备注
			里程	投资	工可进展情况	设计进展情况	工程招标	形象进度	完成里程	完成投资	
	合计		50	23479							
	三个一号旅游公路		36	20996							
1	续建	王家岔一新民	22	14996							
2	新开工	沙塔一寨上	3	1400	工可编制完成						
3	新开工	西豹峪—长水	7	2800	工可编制完成						
4	新开工	团城子—张义庄	4	1800	工可编制完成						
	一般农村公路		14	2483							
5	建制村通双车道	G209-天洼	0.769	351							
6	建制村通双车道	三井-南川线K1+802-K4+420	2.608	427							
7	建制村通双车道	209南川线-大坪	3.856	617							
8	建制村通双车道	209-丈子村	1.804	289							
9	建制村通双车道	G209线-五秀K0+381-K2+058	1.677	268							
10	建制村通双车道	G209线-五秀K0+000-K0+381	0.381	61							
11	建制村通双车道	西会-草城线	2.039	326							
12	建制村通双车道	岢会线-官庄	0.9	144							

河曲县2023年度三个一号旅游公路及一般农村公路建设项目目录表

单位：万元、公里

序号	所属项目类别	项目名称	2023年任务情况		前期工作进展情况		施工进度		完成情况		备注
			里程	投资	工可进展情况	设计进展情况	工程招标	形象进度	完成里程	完成投资	
	合计		51	26815							
	三个一号旅游公路		20	17620							
1	续建	窰子-后刘家山	16	9000							
2	新开工	后刘家山-朱家川	3	7500	工可编制完成						未招标
3	新开工	石城-弥陀洞	1	750	工可编制完成						
4	新开工	窰河线-楼子营	1	370	工可编制完成						
	一般农村公路		31	9195							
5	乡镇通三级及以上公路	曲峪-胡家坪线	25.15	7545	工可编制完成						
6	资源路产业路	巡镇-磁窑沟线	5.5	1650	工可编制完成						

保德县2023年度三个一号旅游公路及一般农村公路建设项目表

单位：万元、公里

序号	所属项目类别	项目名称	2023年任务情况		前期工作进展情况		施工进度		完成里程	完成投资	备注
			里程	投资	工可进展情况	设计进展情况	工程招标	形象进度			
	合计		58	28740							
	三个一号旅游公路		51	27366							
1	续建	郭家峁-外盘塔	6	1700							
2	新开工	桥头-孙家沟	13	6730	工可编制完成						
3	新开工	沙泉-保德线	16	9600	工可编制完成						
4	新开工	省道249-张家沟	15	9336	工可编制完成						
	一般农村公路		8	1374							
5	自然村通硬化路	张家圪坨-李贤楼	1.488	119	工可编制完成						
6	自然村通硬化路	王家庄-胡家庄	2.277	182	工可编制完成						
7	自然村通硬化路	吉利坪-河西沟	4	320	工可编制完成						
8	村道生命安全防护工程	炭韩线-王家里	0.609	15.2	工可编制完成						
9	村道生命安全防护工程	后芦子沟-铺房焉	1.019	25.5	工可编制完成						
10	村道生命安全防护工程	桥西线-下赵家焉	5.759	144	工可编制完成						
11	村道生命安全防护工程	杨家湾-阳塔	0.443	11.1	工可编制完成						
12	村道生命安全防护工程	吴家梁-井道沟	2.471	61.8	工可编制完成						
13	村道生命安全防护工程	桥西线-郝家塔	1.519	38	工可编制完成						
14	村道生命安全防护工程	桥西线-寨焉	2.258	56.5	工可编制完成						
15	村道生命安全防护工程	桥西线-石桥塔	0.601	15	工可编制完成						
16	村道生命安全防护工程	崔家楼-刘家峁	1.541	38.5	工可编制完成						
17	村道生命安全防护工程	大黄坡-任家焉	2.05	51.3	工可编制完成						
18	村道生命安全防护工程	沿黄线-李家峁	2.254	56.35	工可编制完成						
19	村道生命安全防护工程	白家沟-桥西线	2.838	71	工可编制完成						
20	村道生命安全防护工程	下神线-杨家湾	4.206	105	工可编制完成						
21	村道生命安全防护工程	大禅线-马家塔	1.535	38.4	工可编制完成						
22	村道生命安全防护工程	杨枣线-郭家湾	0.138	3.45	工可编制完成						
23	村道生命安全防护工程	运香线-香草峁	0.861	21.5	工可编制完成						

偏关县2023年度三个一号旅游公路及一般农村公路建设项目表

序号	所属项目类别	项目名称	2023年任务情况		前期工作进展情况		施工进度		完成情况		备注
			里程	投资	工程进展	设计进展	工程招标	形象进度	完成里程	完成投资	
	合计		72	18715							
	三个一号旅游公路	老营至南场（长城一号）	20	13000							
	续建		20	13000							
	一般农村公路		52	5715							
1	自然村通硬化路	209线-陈家山线	5.4	432						工可编制完成	
2	自然村通硬化路	庄窝-石洼线白龙殿-石洼段	2.883	231						工可编制完成	
3	自然村通硬化路	坨窑-固圪塔咀线	0.862	69						工可编制完成	
4	自然村通硬化路	庙儿梁-马营咀线	3.316	265						工可编制完成	
5	自然村通硬化路	大深窑-石洼线贾家窑-石洼段	3.62	290						工可编制完成	
6	自然村通硬化路	刘家湾-瓦窑沟线刘家湾-瓦窑沟段	0.67	54						工可编制完成	
7	自然村通硬化路	紫金山-欧梨嘴线	4.674	374						工可编制完成	
8	自然村通硬化路	闫家沟-大红沟线闫家沟-高家梁段	1.15	92						工可编制完成	
9	自然村通硬化路	吕家窑-一路辅线吕家窑-樊家后沟段	1.443	115						工可编制完成	
10	自然村通硬化路	木瓜贝-洪水沟线	2.304	184						工可编制完成	
11	自然村通硬化路	张岭沟-樊家山线	1.553	124						工可编制完成	
12	自然村通硬化路	台子梁-甄家沟线	1.104	88						工可编制完成	
13	自然村通硬化路	窄寨-石庄线	2.013	161						工可编制完成	
14	自然村通硬化路	水明线-弓家贝线水明线-麻黄埡段	0.466	37						工可编制完成	
15	自然村通硬化路	楼沟-石角上线	2.737	219						工可编制完成	
16	自然村通硬化路	杏堡线-陡嘴线	1.011	81						工可编制完成	
17	自然村通硬化路	尚仁线-马家窑线尚仁线-马家窑段	1.4	112						工可编制完成	
18	自然村通硬化路	豆儿沟-邓家山线	1.836	147						工可编制完成	
19	自然村通硬化路	天洼-秦家嘴线秦家嘴-杨家洼段	2.635	211						工可编制完成	
20	其他县乡公路改造	马道-小蒜沟线	6.188	619						工可编制完成	
21	其他县乡公路改造	苍黄坪-堡子湾线(K3+330-K8+330段)	5	1500						工可编制完成	
22	危旧桥梁改造	阳坡泉桥	90m ² /15m	22						工可编制完成	
23	村道生命安全防护工程	刘家湾-白家海子沟线	1	25						工可编制完成	
24	村道生命安全防护工程	楼周线-卡坡村线	0.2	5						工可编制完成	
25	村道生命安全防护工程	碾儿沟-豆儿沟线	1	25						工可编制完成	
26	村道生命安全防护工程	石湖龙-石碣上线	0.979	24.475						工可编制完成	
27	村道生命安全防护工程	草场-黑山线	0.6	15						工可编制完成	
28	村道生命安全防护工程	平万线-八柳树线	0.2	5						工可编制完成	
29	村道生命安全防护工程	东尚峪-庄窝线	1.5	37.5						工可编制完成	
30	村道生命安全防护工程	桑林坡-高家上石会线	0.3	7.5						工可编制完成	
31	村道生命安全防护工程	土黑线-教子沟线	0.5	12.5						工可编制完成	
32	村道生命安全防护工程	教儿埡-孟家嘴线	0.15	3.75						工可编制完成	
33	村道生命安全防护工程	甲嘴-冉家营线	0.3	7.5						工可编制完成	
34	村道生命安全防护工程	南连线-张家坪线	0.2	5						工可编制完成	
35	村道生命安全防护工程	南连线-三台梁	0.6	15						工可编制完成	
36	村道生命安全防护工程	杨家营-兴旺村线	0.7	17.5						工可编制完成	
37	村道生命安全防护工程	黄梁-吕家窑线	0.2	6						工可编制完成	
38	村道生命安全防护工程	S249-磨石滩线	0.3	9						工可编制完成	
39	村道生命安全防护工程	下纸房-上纸房线	0.2	6						工可编制完成	
40	村道生命安全防护工程	高速支钱-霍家沟	1.1	33						工可编制完成	
41	村道生命安全防护工程	刘满庄-圪坨	0.7	21						工可编制完成	
42	村道生命安全防护工程										
43	村道生命安全防护工程										

单位：万元、公里

五台山2023年度三个一号旅游公路及一般农村公路建设项目表

单位：万元、公里

序号	所属项目类别	项目名称	2023年任务情况		前期工作进展情况		施工进度		完成情况		备注
			里程	投资	工可进展情况	设计进展情况	工程招标	形象进度	完成里程	完成投资	
	合计		67								
	三个一号旅游公路		61	78591							
1	续建	李家峪至芦家庄	11	1366							
2	续建	太行一号旅游公路支线忻州市五台山境内石咀镇大底村至台怀镇光明寺村段暨	33	58880							
3	新开工	菩萨顶旅游公路（砂石线至菩萨顶）	2	2136	工可编制完成						未招标
4	新开工	五台山金界寺村、新坊村旅游公路	2	1000	工可编制完成						
5	新开工	五台山芦家庄至炭垆坪旅游支线	5	13000							
6	新开工	五台山砂石线至小车沟村旅游公路	2	450	工可编制完成						
7	新开工	五台山射虎川安置区至砂石线、337国道旅游公路	2	450	工可编制完成						
8	新开工	五台山滩子村至南坡村旅游公路	2	450	工可编制完成						
9	新开工	五台山西沟村旅游公路	2	859	工可编制完成						
	一般农村公路		6	489							
10	自然村通硬化路	长原线-瓦窑沟	2.634	211							
11	自然村通硬化路	长原线-铁堡沟	0.476	38							
12	建制村通双车道	铜钱沟-罗全沟线	3	240							