

忻州市应急管理行政执法检查台账（2021 年度）

序号	检查对象	检查依据	检查人员	检查时间	检查情况	采取的处理措施	备注
1	山西禹王煤炭气化有限公司	执法计划	王吉平 潘永恒 宋晋平	1.15	1、现场带班领导无交接班记录；2、冷凝水管道一处破损封堵不严漏气，一处漏水；3、综合储罐区消防沙桶破损；4、应急救援物资库违规存放杂物；5、重大危险源预警系统数据不更新（至1月13日），运行记录不完善；6、调度中心交接班记录无接班人签字。	<p>责令企业限期整改。</p> <p>下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。</p>	
2	山西天宝集团有限公司	执法计划	王吉平 潘永恒 宋晋平 燕 军	1.22	1、安全管理组织机构人员调整未及时变更、安全管理人员持证不足；2、日常检查记录台账填写不规范；3、应急演练无参演人员签到表；4、未对从业人员进行应急预案培训；5、下料车间一台锯床运转加工时操作工脱岗，一名工人未穿劳动保护鞋，原料下料后未进行固定；6、锻造车间氧气瓶乱堆乱放，未设置防倾倒装置，临时用电接线不规范，消防桶破损；7、原料场原材料堆垛木楔子多处缺失；8、无应急物资储存库，应急物资分散储存；9、天然气风机密封不严，漏水漏气。	<p>责令企业限期整改。</p> <p>下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。</p>	

3	保德县富 兴气体有 限责任公 司	执法计划	李新生 潘永恒 贾宇波 张迎春	3.4	1、乙炔气瓶库门口堆放衣物等易燃物品；2、3月份隐患排查治理台账未及时登记；3、3月份带班值班记录台账记录不完整；4、2月18日后安全日常巡查检查记录不全；5、液氩罐区处一台灭火器失效，消防沙无遮雨棚；6、微型消防站内自救呼吸机过期失效。	<p>责令企业限期整改。</p> <p>下达执法文书情况：1.现场检查记录；2.责令限期整改指令书。</p>	
4	保德县广 源加油站	执法计划	李新生 潘永恒 贾宇波 张迎春	3.4	1、未填写3月份值班记录；2、无2月份安全例会记录；3、无2021年1月应急演练总结；4、加油区未悬挂安全生产责任牌；5、微型消防站中呼吸面罩过期失效；6、个别车辆加油时未熄火。	<p>责令企业限期整改。</p> <p>下达执法文书情况：1.现场检查记录；2.责令限期整改指令书。</p>	

5	山西煤炭 运销集团 芦子沟煤 业有限公司	执法计划	李新生 潘永恒 贾宇波 张迎春	3.4	1、采掘工程平面图未经总工签字且未盖章；2、出入井检身记录填写不规范，3月4日夜班项目部人员升井后未签字；3、2月26日安全会议记录填写不完整，未记录时间、地点、参会人员、主持人及议题等；4、13#水平辅运联络斜巷作业规程中锚索参数选择计算过程不详细，劳动组织与主要经济指标数据不一致；5、应急物资库顶部漏水，物资摆放杂乱。	<p>责令企业限期整改。</p> <p>下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 现场处理决定书。</p>	
6	保德县源 兴选煤厂	执法计划	李新生 潘永恒 贾宇波 张迎春	3.4	1、洗选车间内部分工人未戴安全帽；2、洗选车间内氧气瓶未单独存放；3、洗选车间内消防栓无水；4、洗选车间二层入口处一台灭火器失效；5、洗选车间内油品存放杂乱；6、洗选车间原料口（皮带机尾）处无防护栏；7、配电室门口无警示牌、挡鼠板，且无人值守、未上锁；8、配电室未悬挂操作规程及制度；9、吊装口处未安装防坠网。	<p>责令企业限期整改。</p> <p>下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 现场处理决定书。</p>	

7	山西王家岭煤业有限公司	执法计划	李新生 潘永恒 贾宇波 张迎春	3.4	1、缺少物探操作使用记录。2、2021年3月份风量分配计划中缺少分管领导审签。3、2021年反风演习计划发生变更，但是未进行说明。4、调度室无停送电记录。5、小型电器设备台账内容不全，缺月度检查记录。6、缺少地质观测与资料编录方案。	<p>责令企业限期整改。</p> <p>下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 现场处理决定书。</p>	
8	山西易达运销有限公司	执法计划	贾宇波 燕军 杜星武 张迎春	3.9	1、15时20分值班员脱岗；2、安全员仅有2名，配备不足；3、未制定2021年应急演练计划；4、2020年12月16日机械伤害事故应急演练总结与实际不符；5、洗选车间疏散通道无提示标志；6、洗选车间堆放乙炔气瓶、氧气瓶；7、洗选车间三层压滤机处盖板未固定；8、洗选车间岗位操作规程、责任制牌板不足；9、洗选车间部分电机无防水保护；10、洗选车间未制定高空作业管理制度；11、场区、站台限速标志数量不足。	<p>责令企业限期整改。</p> <p>下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 现场处理决定书。</p>	

9	阳煤忻州通用机械有限责任公司	执法计划	潘永恒 燕 军	3. 15	<p>1、有限空间作业安全制度编制不完善；2、安全生产组织机构人员变动未及时发文；3、隐患排查台账复查人本人未手工签字；4、罐区门口消除静电装置失效；5、配电室警示标志褪色严重；6、涂装车间运料车未进行铁鞋固定；7、现场检查时个别工人未穿戴劳动保护服和安全帽；8、金工车间班组长李军对班组长职责不清；9、气瓶未按规定存放；10、成品、半成品未实行定置管理；11、应急物资库物资存放不整齐。</p>	<p>责令企业限期整改。</p> <p>下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。</p>	
10	山西煤炭运销集团泰山隆安煤业有限公司	执法计划	潘永恒 贾宇波 燕 军 张迎春	3. 16	<p>1、提供的采掘工程平面图未盖章未经总工签字确认；2、公司3月5日自检发现“11302探巷1岗位隐患排查记录本未领取”等隐患未及时复查验收；3、2021年1月25日新工人岗前培训考场记录表中监考教师未签字；4、对2月26日国家安委会会议精神传达、学习贯彻不彻底，记录不完善；5、2021年3月3日零点班领导带班信息表中本班发现问题或隐患处理情况栏填写不规范，未明确隐患处理结果；6、《8205回采工作面过断层安全技术措施》中未明确备用材料种类和数量；7、《11#302工作面探巷2掘进规程》中，锚索长度计算不严谨，有结果无过程，学习贯彻人数不足；8、新颁发的《应急救援预案》参加培训人员不足，培训记录不完善。</p>	<p>责令企业限期整改。</p> <p>下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 现场处理决定书。</p>	

11	山西煤炭 运销集团 泰山隆安 煤业有限 公司洗煤 厂	执法计划	潘永恒 贾宇波 燕军 张迎春	3.16	1、洗选车间一层无疏散标志和指示牌；2、洗选车间小二楼322过道部分槽钢超长，未悬挂警示标志；3、有限空间作业制度不完善，缺少操作规程；4、有限空间作业票缺少作业具体过程。	<p>责令企业限期整改。</p> <p>下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 现场处理决定书。</p>	
12	山西忻州 神达金山 煤业有限 公司	执法计划	潘永恒 贾宇波 燕军 张迎春	3.17	1、检身记录信息台账3月16日部分人员未登记升井时间；2、《顶板事故应急演练》演练计划时间与实操完全一致，模拟事故现场救助仅2分钟（包括气体检测、支护、清理、安全确认等），无参演人员培训学习记录，达不到演练效果；3、《13101综放工作面作业规程》作业公式中，每天循环数与循环图不一致，未明确阻化剂、注氮的作业时间及条件，无学习贯彻记录；4、应急物资摆放杂乱；5、应急救援预案全员学习培训记录不全；6、顶板管理专项检查记录不全。	<p>责令企业限期整改。</p> <p>下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 现场处理决定书。</p>	

13	山西吉港冠宇水泥有限公司	执法计划	潘永恒 贾宇波 燕军 张迎春	3.18	<p>1、2021年应急演练计划、培训计划未以正式文件下发；2、无各2020年消防应急演练总结；3、2021年部分有限空间作业票字迹模糊不清；4、2021年3月2日机修车间《二级动火作业证》许可证未编号，有毒气体、可燃气体未检测，气体分析人员未签字；5、2020年3月26日烧成车间《有限空间作业审批表》未填写检测时间、检测人员签字，6月3日检测时间与开工时间间隔超过30分钟；6、有限空间作业规程未经技术负责人审批，无学习贯彻记录；7、无专用应急物资库；8、《三年专项整治行动方案》不完善，进展缓慢。</p>	<p>责令企业限期整改。</p> <p>下达执法文书情况：1.现场检查记录；2.责令限期整改指令书。</p>	
14	山西晋兴奥隆建材有限责任公司	执法计划	潘永恒 贾宇波 燕军 张迎春	3.19	<p>1、领导带班、值班制度不完善，记录不齐全；2、安全日志负责人未签字；3、2月22日2条隐患闭合不及时；4、高压配电室无人员出入登记台账，未配备绝缘棒；5、储气罐压力表玻璃污浊，无铭牌；6、应急物资存放杂乱，库内无物资清单；7、月度安全例会记录不全；8、破碎机房噪声大，工人未配戴耳塞；9、破碎车间消防器材铁锹、桶损坏。</p>	<p>责令企业限期整改。</p> <p>下达执法文书情况：1.现场检查记录；2.责令限期整改指令书。</p>	

16	国家电投集团山西铝业有限公司宁武宽草坪铝土矿	执法计划	潘永恒 贾宇波 张迎春	4.8	<p>1、首采区第二台阶高度超过规定；2、采区道路限速、警示标志数量不足；3、采区道路排水沟堵塞，不连续；4、观景台处一名工人未戴安全帽；5、观景台处一名工人站在装载机铲内更换说明牌板；6、1934平盘两处警示牌板倒地；7、应急预案培训不及时；8、2021年2月份边坡坍塌事故应急演练未按计划进行实战演练，只进行了桌面演练，且参加演练人数不足，评价表未填写；9、边坡管理制度中未明确监测频次；10、应急物资库中无出入库台账。</p>	<p>责令企业限期整改。</p> <p>下达执法文书情况：1.现场检查记录；2.责令限期整改指令书。</p>	
17	宁武县长河洗煤有限责任公司	执法计划	潘永恒 贾宇波 张迎春	4.9	<p>1、应急预案不完善，未附应急物资清单、联系方式、交通位置等信息；2、岗位责任制不完善（安全管理人员岗位职责）；3、隐患排查治理台账制定不合理，缺少整改期限及责任人签字栏；4、洗选车间一层一台灭火器失效；5、洗选车间一层一处水管破裂漏水；6、配电室无挡鼠板及防静电地板、绝缘工具；7、厂区无限速标志；8、储煤棚未设置安全警示标志；9、未设置专用应急物资库。</p>	<p>责令企业限期整改。</p> <p>下达执法文书情况：1.现场检查记录；2.现场处理决定书。</p>	

20	岢岚北方 浩然洗煤 有限公司	执法计划	贾宇波 燕 军 武文治 曹宏军	4. 22	1、拆除现场高处作业两名工人未系安全带；2、拆除现场氧气瓶、乙炔气瓶未设置防倒保护；3、拆除现场个别工人未戴安全帽；4、未制定拆除期间安全管理措施；5、未制定2021年应急演练计划；6、安全例会记录不全。	责令企业限期 整改。 下达执法文书情 况：1. 现场检查记 录；2. 现场处理决 定书。	
21	山西煤炭 运销集团 泰安煤业 有限公司 配套选煤 厂	执法计划	贾宇波 燕 军 武文治 曹宏军	4. 22	1、洗选车间地面未设置疏散标志；2、配电室绝缘手套、绝缘鞋检验合格证未张贴；3、电工冯晓勇证件原件丢失；4、2020年10月10日停送电工作票中调度员未签字；5、管理机构人员调整后应急预案通讯录未及时更新。	责令企业限期 整改。 下达执法文书情 况：1. 现场检查记 录；2. 现场处理决 定书。	

22	代县明利矿业有限责任公司 (二采区)	检查计划	王彦平 潘永恒 宋晋平 张迎春	4.22	<p>1、安全管理人员白艳裕、白利剑、马青山安全合格证3月30日到期(因市局未办班未培训);2、未制定2021年全员培训计划;3、未制定2021年应急演练计划;4、日常检查记录填写不规范;5、未签订2021年救护服务协议;6、空压机房3台灭火器失效;7、2号空压机安装位置不合理,安全距离不符合规定;8、空压机房放置电焊机、切割机、电炉子等明火工具,电线乱搭乱接,使用刀闸;9、配电室无绝缘地板、绝缘工具、挡鼠板;10、反风演习报告编写不规范。</p>	<p>责令企业限期整改。 下达执法文书情况:1.现场检查记录;2.现场处理决定书。</p>	
23	静乐县鸿利矿业有限公司	检查计划	王吉平 贾宇波 燕军 杜星武 张迎春	4.28	<p>1、3月12日滑坡事故应急演练记录不全,无参演人员签到表;2、油品库门口未设置安全警示牌版、标志;3、物资库中乙炔、氧气瓶未设置防倒保护;4、采场北侧顶部有浮石;5、采场道路限速标志数量不足;6、采场安全挡墙、排水沟部分不连续;7、安全例会会议记录不齐全,内容针对性不强。</p>	<p>责令企业限期整改。 下达执法文书情况:1.现场检查记录;2.现场处理决定书。</p>	

24	静乐县裕达能源清洁利用有限公司	检查计划	王吉平 贾宇波 燕军 杜星武 张迎春	4.28	<p>1、管理制度不完善，未制定有限空间、动火作业制度；2、原煤棚、精煤棚警示牌板标志不足；3、原煤棚出入口处立柱断裂；4、洗选车间门口处2台灭火器失效；5、乙炔气瓶存放不规范；6、洗选车间水泵坑周边未设置安全护栏；7、洗选车间一层皮带机尾处无防护罩；8、洗选车间无安全疏散标志；9、综控室操作规程牌板未上墙、堆放杂物；10、配电室无防鼠挡板，未配备灭火器和绝缘工具；11、现场动火作业未履行审批程序；12、沉淀池水泵漏水。</p>	<p>责令企业限期整改。</p> <p>下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 现场处理决定书。</p>	
25	山西宁武德盛煤业有限公司配套洗煤厂	检查计划	王彦平 官美灵 燕军 曹宏军	6.2	<p>1、洗煤厂安全管理制度、责任制制定不完善；2、洗选车间二层、三层边沿无防护挡板；3、洗选车间消防器材配备不足；4、洗选车间岗位责任制、操作规程、警示标志牌板不足；5、浓缩池周边未设置防护栅栏。</p>	<p>责令企业限期整改。</p> <p>下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 现场处理决定书。</p>	

26	山西富兴通重型环锻件有限公司	检查计划	王彦平 潘永恒 官美灵 杜星武 张迎春	5.13	1、热加工车间灭火器两台失效；2、有限空间作业安全管理制度不完善；3、应急预案人员变化未及时修订；4、未编制2021年度应急预案计划；5、无高处作业、动火作业等安全管理制度；6、热加工车间职工未穿保护鞋、余料堆放未采用木楔固定、一处开关接线混乱；7、应急物资未统一存放；8、全员培训台账混乱。	责令企业限期整改。 下达执法文书情况：1.现场检查记录；2.现场处理决定书。	
27	宁武同兴洗煤有限责任公司	检查计划	王彦平 官美灵 燕军 曹宏军	6.3	1、3月23日《火灾疏散逃生应急演练》记录不齐全（缺图片、总结、参演人员签到表）；2、洗选车间3处闸盒损坏，照明不足；3、精煤棚入口处、破碎机捡矸处未设置警示标志；4、现场一名工人未穿戴劳动防护服；5、原煤皮带机尾处、刮板机传动轴、高频筛传动轴无防护罩；6、洗选车间设备、滤布大量堆放；7、洗选车间安全疏散通道标志不足。	责令企业限期整改。 下达执法文书情况：1.现场检查记录；2.现场处理决定书。	

28	宁武县泉鑫洗煤有限责任公司	检查计划	王彦平 官美灵 燕军 曹宏军	6.3	1、厂区无限速标志；2、洗选车间未悬挂操作规程、岗位职责责任制度牌板，警示标志不足；3、洗选车间精煤压滤机齿轮链条2处无防护罩；4、洗选车间高处平台边沿无防护挡板；5、洗选车间浮选机加料处一台空气开关裸露未加装保护盒；6、洗选车间电线布线混乱。	责令企业限期整改。 下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 现场处理决定书。	
29	宁武县兴盛洗煤有限责任公司	检查计划	王彦平 官美灵 燕军 曹宏军	6.4	1、洗选车间多台空气开关未加装保护盒，电线接头裸露未加装保护线管；2、原煤皮带机尾、自动压滤机齿轮、精煤筛配重轮未加装防护罩；3、洗选车间压滤机、脱水机边未加装防护栏；4、洗煤车间浮选机阀门盖板不连续；5、洗选车间6台灭火器失效；6、洗选车间通道安全疏散指示标志无。	责令企业限期整改。 下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 现场处理决定书。	

30	霍州煤电集团晋北煤业有限责任公司	市局执法计划	李新俊 胡永堂 张建国 赵继国	2021 年 01 月 08 日	<p>1、应急救援预案和灾害预防与处理计划未按照规程规定将矿山救护队指挥人员作为应急救援指挥部成员；</p> <p>2、救护协议汇报程序不正确；</p> <p>3、2020 年安全费用有两项使用不符合规定；</p> <p>4、5-409 工作面未进行备案；</p> <p>5、2021 年安全风险辨识评估报告和灾害预防与处理计划未贯彻学习。</p>	<p>按照规程规定将矿山救护队指挥人员作为应急救援指挥部成员；</p> <p>正确汇报救护协议程序；</p> <p>按规定使用安全费用；</p> <p>对 5-409 工作面进行备案；</p> <p>贯彻学习 2021 年安全风险辨识评估报告和灾害预防与处理计划。</p>	
31	阳泉煤业集团天安煤矿有限公司	市局执法计划	于建伟 赵建民 崔兴锐 高爱国 高小龙	2021 年 01 月 14 日	<p>1、506 采区胶带下山 JD5 点前 53.4 米处探放水 2#钻孔单孔验收单与探放水安全掘进通知单数据不一致；</p> <p>2、综采队 12 月 28 日班前会会议记录不规范，隐患排查发现的问题针对性不强；</p> <p>3、隐患排查治理全年台帐中对划分 A、B 类等级未体现，只有 C 类隐患。</p>	<p>1、钻孔单孔验收单与探放水安全掘进通知单数据一致；</p> <p>2、加强对隐患排查发现的问题针对性；</p> <p>3、隐患排查治理全年台帐中体现 A、B 类等级。</p>	

32	晋能控股集团轩岗煤电公司梨园河煤矿	市局执法计划	于建伟 赵建民 崔兴锐 高爱国 高小龙	2021 年 01 月 15 日	1. 51102 运输顺槽皮带 2 个双向急停开关损坏，防跑偏装置数量不足；2. 51102 运输顺槽探放水管理排版剩余允许掘进距离数据未及时更新；3. 51103 回风绕道中部顶板网片脱落，形成网兜；4. 51102 运输顺槽 280 米处顶板离层仪未按规定时间进行观测。	1、更换双向急停开关，配足防跑偏装置； 2、及时更新剩余允许掘进距离数据； 3、及时处理网兜； 4、按规定时间进行观测顶板离层仪。	
33	晋能控股集团轩岗煤电公司安顺煤业有限公司	市局执法计划	于建伟 赵建民 崔兴锐 高爱国 高小龙	2021 年 02 月 04 日	1. 首采区未安装风险告知牌板； 2. 首采区 1830 平台安全挡墙跟进不及时； 3. 角川至宋家沟转弯处缺道路指示标志，路面浮尘较大。	1、安装风险告知牌板； 2、及时跟进安全挡墙； 3、加路指示标志，洒水灭尘。	

34	晋能控股集团轩岗煤电公司梨园河煤矿	市局执法计划	于建伟 赵建民 崔兴锐 高爱国 高小龙	2021 年 02 月 05 日	1. 51105 工作面第 30-35 节溜不直，有片帮；2. 51105 回风 2 处水仓无管理牌板；3. 51105 工作面头巷端头处关门柱未挂牌管理；4. 51105 工作面尾超前支护有 3 根单体柱缺防倒装置；5. 51105 工作面回风顺槽 6 号顶板离层仪记录牌板损坏。	1、加强工作面管理； 2、加管理排版； 3、对关门柱挂牌管理； 4、加防倒装置； 5、更换顶板离层仪记录牌板	
35	霍州煤电集团汾源煤业有限公司	市局执法计划	徐宪伟 杨继春 王 刚 赵国光 弓振华	2021 年 2 月 24 日	1、压风注氮机房 3#压风机储气罐阀门关闭不严，需更换； 2、地面强排系统配电室墙壁上配电箱内断路器上缺少开关标签； 3、主扇风机房内 1#、2#变频器设备标志牌日期未更新。	1、更换 3#压风机储气罐阀门； 2、地面强排系统配电室墙壁上配电箱内断路器上加开关标签； 3、更新主扇风机房内 1#、2#变频器设备标志牌日期。	

36	山西忻州 神达金山 煤业有限公司	市局执法计划	于建伟 赵建民 崔兴锐 高爱国 高小龙	2020 年 03 月 03 日	1. 13101 综放工作面上端头采空区悬顶面积大; 2. 13101 综放工作面 79--83#液压支架之间片帮; 3. 煤矿安全监察专员现场监察记录不完善, 未体现具体的工作内容。	1、及时放顶; 2、对片帮段加强支护; 3、完善煤矿安全监察专员现场监察记录。	
37	山西鲁能 河曲电煤 开发有限 责任公 司榆泉 煤矿	市局执法计划	于建伟 赵建民 崔兴锐 高爱国 高小龙	2020 年 03 月 04 日	1. I011006 辅运顺槽工作面未安设压风自救供水施救装置; 2. I011006 辅运顺槽工作面与回撤通道交叉处顶板缺两根锚杆; 3. I011004 综放工作面 18#-24#液压支架顶梁未打到位、护帮板未完全接帮。	1、安设压风自救供水施救装置; 2、对 I011006 辅运顺槽工作面与回撤通道交叉处顶板补打两根锚杆; 3、液压支架顶梁打到位、护帮板完全接帮。	

38	中国神华能源股份有限公司保德煤矿	市局执法计划	于建伟 赵建民 崔兴锐 高爱国 高小龙	2021 年 03 月 05 日	1. 81308 工作面 121# 支架初撑力不足; 2. 81308 工作面 129# 支架护帮板没打到位; 3. 81311 主回撤通道胶带机尾部跑偏洒煤。	1、对初撑力不足的支护进行打压; 2、对 81308 工作面 129# 支架护帮板打到位; 3、调整跑偏皮带。	
39	霍州煤电集团晋北煤业有限公司	市局执法计划	徐宪伟 杨继春 王 刚 赵国光 弓振华	2021 年 4 月 1 日	1、5-409 综采面 40#-50# 支架处溜子俯角过大, 需调整; 2、5-409 综采面回风顺槽超前支护个别单体柱防倒绳断股严重; 3、5-409 综采面 30# 支架推移油缸变形损坏; 4、5-409 综采面运输顺槽 200 米附近水仓硐室内淤泥多, 盖板数量不足。	1、调整瘤子; 2、更换防倒绳; 3、更换变形损坏的推移油缸; 4、清理淤泥, 补加盖板。	

40	轩岗煤电 有限公司刘家 梁煤矿	市局执法计划	王培荣 李新俊 刘玉良 郭俊仕	2021年4月 1日	停产整顿	严格执行“一停四 不停”	
41	轩岗煤电 有限公司焦家 寨煤矿	市局执法计划	孙勇军 胡永堂 张建国 赵继国 郭斌	2021年04 月24日	1、22115进风巷轨道末端未安设阻车器；2、22115进风巷内隔爆水棚有三个水袋缺水；3、22115进风巷迎头左帮支护滞后3米；4、22115进风巷2号水仓内淤泥积满，迎头备用水泵开关坏，需及时检修；5、22115进风巷综掘机电缆有10米拖地。	1、轨道末端安设阻车器； 2、对缺水的水袋补充水； 3、及时进行支护； 4、清理水仓淤泥，及时检修水泵开关； 5、对拖地电缆进行吊挂。	

42	晋能控股 集团阳方 口矿业有 限责任公 司程家沟 煤矿	市局执法计划	孙勇军 胡永堂 张建国 赵继国 郭斌	2021年5月 7日	停产整顿	严格执行“一停四 不停”	
43	霍州煤电 集团汾源 煤业有限 公司	市局执法计划	徐宪伟 杨继春 王刚 赵国光 弓振华	2021年5月 7日	1、5-103配巷作业规程安全监测监控系统图未及时更新； 通风系统图中主扇图例绘制不规范； 3、主扇机房切换记录台账中缺少对备用风机在切换前的安全确认。	1、及时更新作业规程安全监测监控系统图； 2、规范绘制通风系统图中主扇图例； 3、主扇机房切换记录台账中补充对备用风机在切换前的安全确认。	

44	中国神华能源股份有限公司保德煤矿	市局执法计划	于建伟 赵建民 崔兴锐 高爱国 高小龙	2021 年 05 月 07 日	1. 81308 综放工作面过联巷处上端头底鼓; 2. 81308 工作面机尾人工处理锚杆时, 应编制安全技术措施, 并组织员工贯彻学习; 3. 81308 工作面下端 15m 范围内片帮严重; 4. 81308 综放工作面 47#-53#液压支架护帮板未打到位。	1、起底维护; 2、人工处理锚杆时编制安全技术措施; 3、加强片帮段的维护; 4、液压支架护帮板打到位。	
45	轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿	市局执法计划	孙勇军 胡永堂 张建国 赵继国 郭斌	2021 年 06 月 04 日	停产整顿	严格执行“一停四不停”	

46	潞安集团 潞宁煤业 有限公司	市局执法计划	徐宪伟 杨继春 王刚 弓振华	2021年6月 4日	专用行人巷掘进面净化水幕破损，需更换； 专用行人巷25#皮带架处缺一串底托辊； 专用行人巷50米处皮带急停拉线松； 4、专用行人巷掘进面直通调度电话距离迎头远。	1、更换净化水幕； 2、加一串底托辊； 3、紧皮带急停拉线； 4、前移专用行人巷掘进面的直通调度电话。	
47	轩岗煤电 有限公司刘家 梁煤矿	市局执法计划	王培荣 李新俊 刘玉良 郭俊仕	2021年6月 11日	1、矿井排水系统图缺强排系统；2、六月份配风计划中2216回风巷配风量偏小，配风风速小于规定值；3、2215回风车场有2处风门的电缆穿墙未封堵；4、2215进风顺槽第一组隔爆水袋破损，缺水的水袋多。	1、矿井排水系统图补充强排系统； 2、按规定进行配风； 3、对穿墙电缆进行封堵； 4、更换水袋，对缺水的水袋加水。	

48	代县明利矿业有限责任公司四采区	忻州市应急管理局2021年度安全生产监督检查计划(忻应急发(2021)112号)文件	傅志远 邓秀文 郑建兴 专家 (印海南 刘建军)	2021.4.28	1. 1160中段平面图未标注测点及高程. 2. 通风系统图中标注风量有误, 与现场实际不一致, 测风站数量不足并与现场通风图风量差距大. 3. 五大员1人证件到期, 专职安全员1人过期, 电工人数不足, 缺3人. 4. 1160水泵房水泵、回采面局扇未挂牌管理. 5. 1160矿块外通风行人天井无爬梯、无照明. 6. 301回风平硐压力变送器压差与水柱计压差差距大, 值班室通道通过风机出风口, 反风时存在行人安全问题. 7. 1160水泵房附近及拉底巷道内均出现CO超过24PPM. 8. 排水系统图不规范, 未标注水泵型号、台数、管径、水仓容量等. 9. 专职安全员检查记录不全; 隐患排查治理台帐排查人员不全, 缺整改措施、整改资金等. 10. 井下安全警示牌板、避灾路线牌板数量不足。	下达执法文书《现场检查记录》、《责令限期整改指令书》、责令企业限期整改。	
49	山西宝山矿业有限责任公司	忻州市应急管理局2021年度安全生产监督检查计划(忻应急发(2021)112号)文件	傅志远 邓秀文 郑建兴 专家 (印海南 刘建军)	2021.5.28	1、1470水平8号进路顶板岩石局部垮落、片帮; 2、1535回风平硐电话不通, 风机未运行, 排水渠淤堵; 3、无闭墙管理台帐; 4、井下多处多处闭墙密闭未上图, 未挂牌、无泄水孔、观察孔; 5、1470水平已回采至5号进路, 图纸未及时更新; 6、隐患排查治理台帐排查人员数量不足, 整改期限均为1天; 7、班前会记录参会人员签字不全; 8、未回采的矿块进路未设置安全警示标志; 9、井下测风牌板测风日期、测风数值与地面测风记录不相符。	下达执法文书《现场检查记录》、《责令限期整改指令书》、责令企业限期整改。	

50	山西大远煤业有限公司	忻州市应急管理局 2021年煤矿安全生产执法计划	郭斌、张志刚、赵昉	4月27日	<p>1、河北纵横工程有限公司项目部只有经理和技术负责人，缺安全、生产、机电等负责人。2、5#煤运输上山及联络巷有一节风筒破口长度约40cm,且风筒口距工作面超10米。3、5#煤运输上山及联络巷净化水幕未与水管连接。4、5#煤运输上山及联络巷30KW绞车缺安全防护罩且电机风叶罩壳外被废渣埋约1/3。5、《矿井防灭火设计》内容不全面，注浆、注氮管路选型未进行计算。6、《矿井防灭火设计》及《1203工作面作业规程》中未制定防止阻化剂腐蚀机械设备、支架等金属构件的措施。7、1200胶带巷皮带机头下风侧10米处CO传感器吊挂不符合标准，距顶大于300mm，约400mm。8、1200胶带巷皮带机头处沙箱内沙子颗粒粗，灭火效果差。9、1203溜子道一部皮带机头处配电点有一台灭火器压力不足失效。10、1203溜子道防火门门槛距底板0.3米，无备用防火封闭材料。11、1203下巷4寸静压水管未使用水质过滤器。12、1203综放工作面第22号、30号支架初撑力不足24MPa,压力表显示为18-20MPa。13、1203工作面粉尘传感器安设不标准，距巷帮小于500mm。14、1203综放工作面施工图监控布置图未明确皮带机下风侧CO传感器布置位置。15、1204溜子道现场架棚螺帽检查4处有2处紧固不达标。16、1204轨道巷有2个车盘未规范阻车。17、1204运料巷超前探钻探设计孔参数中4#钻孔方位角与其剖面图的方位角不一致。18、1204掘进工作面水文地质情况分析报告及水害防治措施中无针对物探成果J2积水异常区相对的防治措施。19、1204溜子道掘进工作面排水管路滞后100多米，且未配备水泵。现责令你单位立即整改检查发现的问题隐患，整改完成提出申请，由静乐县应急管理局组织复查。</p>		
----	------------	-----------------------------	-----------	-------	---	--	--

51	霍州煤电集团晋北煤业有限公司	忻州市应急管理局 2021年煤矿安全生产执法计划	郭斌、张志刚、赵昉	4月28日	<p>1、皮带大巷水沟局部杂物多，存在堵塞情况；2、四采区轨道巷4寸注氮管路没有防腐刷漆，且5-4021联巷口处一个4寸阀门缺手轮；3、四采区轨道巷为采区回风巷，挂设有瓦斯、火灾避灾路线牌板，不符合要求；4、5-4062掘进巷第5#拐弯风筒拐90°死弯；5、5-4062掘进巷4寸静压管没有安设使用水质过滤器；6、5-4062掘进巷第3组隔爆水棚21#水袋缺水；7、5-4062巷正前新施工的闭墙前没有安设栅栏；8、5-4062掘进巷300米范围内没有安设水压压力表；9、5-406切巷工作面综掘机外喷雾有两个喷头损坏；10、5-4062巷联巷皮带机头消防沙颗粒大且潮湿，灭火效果差；11、5-4092顺槽供风自救装置缺呼吸逆止阀；12、5-409工作面1号架、71号架初撑力不足24Mpa；13、5-409工作面正巷7号离层仪深基点被板梁卡住；14、四采区左翼轨道巷车场内2辆装支架车无阻车设施；15、5-409工作面对接安全技术措施中需完善回采煤溜对接安装及机尾运输安全技术措施；16、矿井充水性图三采区末端未建立涌水量观测站；17、3月份涌水点观测台账填写两次，缺少一次。18、主斜井涌水点未悬挂涌水点观测牌板。现责令你单位立即整改检查发现的问题隐患，整改完成提出申请，由静乐县应急管理局组织复查。</p>		
----	----------------	-----------------------------	-----------	-------	--	--	--

52	霍州煤电集团汾源煤业有限公司	忻州市应急管理局 2021年煤矿安全生产执法计划	郭斌、张志刚、赵昉	4月29日	<p>1、回风下山隔爆水棚有三个水袋水量不足；2、回风下山ϕ108mm防尘管路50m、150m处4寸阀门手轮损坏；3、5-1021巷ϕ108mm注氮管路约100米段油漆脱落，需进行防腐处理；4、5-102综放工作面5#支架初撑力不足24MPa，显示21.5MPa；5、5-1022巷束管与安全监控系统线设置在一起，应分开布置；6、4月13日通风设施检查台账中1100水平车场回风联巷采取措施不明确，仅叙述进行处理；7、5-103配巷工作面右帮第五排第二根锚杆初锚力不达标，需紧固；8、5-103配巷工作面交叉点需安设一组顶板离层仪加强矿压观测；9、5-103配巷作业规程应学61人，实际学习59人，2人未进行贯彻；10、5-104运输顺槽备用排水管路未与水泵连接；11、矿井充水性图底板涌水点图例与标准图例不一致；12、5-104运输顺槽6#钻场2#超前钻孔有流水，水质化验成果未及时上台账；13、安全监控系统图中5-103配巷回风联巷调节风窗绘制图例不正确。</p>		
53	阳泉煤业集团天安煤矿有限公司	忻州市应急管理局 2021年煤矿安全生产执法计划	郭斌、张志刚、赵昉	4月30日	<p>1、未对防尘水进行水质化验；2、矿井防灭火专项设计中未明确束管监测运行周期；3、506采区轨道下山未在通风系统图中标注已封闭；4、506采区二联巷未标注乏风风流方向；5、506采区轨道、胶带下山顶板矿压监测记录中顶板离层仪、锚杆（索）测力计未注明安装时间；6、506采区回风下山掘进作业规程贯彻学习29人，实际考试26人；7、506轨道下山钻探原始记录未对孔内水文情况进行描述；8、506采区轨道下山验证结果未及时上台账；9、5#煤充水性图中506采区回风下山顶板淋水未及时上图。</p>		

54	山西华融龙宫煤业有限责任公司	忻州市应急管理局 2021年煤矿安全生产执法计划	刘建忠、赵昉	5月18日	<p>1、25105综放工作面运输顺槽85#皮带架处巷道淤煤多。2、1030水平车场巷道三岔扣处无顶板离层仪。3、25105运输顺槽68#皮带架处超前单体支柱未穿柱鞋且无防倒链。4、25105工作面80#支架护帮板未打开，且64#支架后立柱压力不足24Mpa。5、5月10日矿井总回风的风速、甲烷、CO、温度传感器造成传感器故障断线未制定安全技术措施。6、25107运输顺槽2#皮带尾段急停挂号滞后20米。7、25107运输顺槽迎头临时风筒未编号。8、25107运输顺槽临时水仓备用水泵未热备。9、25107运输顺槽钻探设备无管理牌板。10、25107运输顺槽避灾牌板未按规定吊挂。</p>		
55	山西忻州神达花沟煤业有限公司	忻州市应急管理局 2021年煤矿安全生产执法计划	刘建忠、赵昉	5月19日	<p>1、二采区北帮1470平盘排水渠局部淤堵。2、应急预案审核人员签字不全。3、主排水泵房配电室绝缘手套无标签、无绝缘鞋、无接地棒、放电笔。4、主排水泵传动部位防护罩不全。5、主排水泵房日常检修记录本5月7日后无记录，抽水泵提前填写交接班记录。</p>		

56	大同煤矿集团忻州同华煤业有限公司	忻州市应急管理局 2021年煤矿安全生产执法计划	刘建忠、赵昉	5月21日	1、三采区两台同时作业的单斗挖掘机间距小于最大挖掘半径的2.5倍；2、三采区内排土场反坡坡度不够，且部分车辆排渣时指挥员不在现场；3、采区范围内部分地段排水沟未挖通；4、安全技术措施汇编缺学习贯彻记录；5、自燃防治工作方案只表述二采区，未表述现采三采区情况；6、矿用卡车检修作业规程编制不完善。		
57	霍州煤电金能煤业有限公司	忻州市应急管理局 2021年煤矿安全生产执法计划	刘建忠、张志刚、赵昉	6月10日	1、副斜井部分地段（三处）有赤脚（最大约50cm）；2、轨道上山管理牌板中通风系统示意图未及时更新；3、水仓巷道供风施救装置缺呼吸逆止阀；4、水仓巷道40T刮板输送联结罩缺二块通风口盖；5、副斜井井口临时停放矿车应设置三角挡；6、一部皮带温度保护传感器接线盒喇叭嘴朝上固定；7、1#水仓7.5KW水泵开关整定值与整定牌不符，（应整定为9A，实际为12A）；8、980轨道巷第三部拦车网控制开关喇叭嘴压线板不平行，有错差；9、中央变电所至水泵房一根穿墙电缆未封堵；10、中央变电所1802#馈电开关电缆型号与供电系统图不符，图为75mm ² 实际为95mm ² ；11、中央变电所内1032#馈电冷备辅助接地线横截面积不足10mm ² ；12、运输上山掘进工作面备用锚索张拉机损坏；13、运输上山450米处皮带架缺少一根底托辊；14、运输上山掘进工作面50米范围内风筒吊挂不平直，接头未进行反压边并安装快速接头；15、轨道上山局扇切换风筒扭曲，		

					需重新悬挂；16、绞车硐室口附近 20 米范围内信号线、动力电缆缠绕；17、轨道上山喷浆处下风侧净化水幕有一个喷咀堵塞，工作面掘进机外喷雾缺少一个喷咀；18、轨道上山供水施救装置内水管漏水，且距工作面超过 40 米。		
58	大同煤矿集团同生同基煤业有限公司	忻州市应急管理局《关于 2021 年煤矿安全生产执法计划的通知》	李挺、边瑞峰	4. 21	发现问题 14 条	限期整改	
59	山西宁武大运华盛南沟煤业有限公司	忻州市应急管理局《关于 2021 年煤矿安全生产执法计划的通知》	李挺、边瑞峰	4. 22	发现问题 15 条	限期整改	

60	山西潞安集团潞宁煤业有限公司	忻州市应急管理局《关于2021年煤矿安全生产执法计划的通知》	李挺、边瑞峰	4.27	发现问题 16 条	限期整改	
61	山西宁武德盛煤业有限公司	忻州市应急管理局《关于2021年煤矿安全生产执法计划的通知》	李挺、边瑞峰	4.28	发现问题 18 条	限期整改	
62	山西宁武大运华盛庄旺煤业有限公司	忻州市应急管理局《关于2021年煤矿安全生产执法计划的通知》	李挺、边瑞峰	5.25	发现问题 10 条	限期整改	
63	山西宁武榆树坡煤业有限公司	忻州市应急管理局《关于2021年煤矿安全生产执法计划的通知》	李挺、边瑞峰	5.26	发现问题 13 条	限期整改	
64	山西忻州神达栖凤煤业有限公司	忻州市应急管理局《关于2021年煤矿安全生产执法计划的通知》	李挺、边瑞峰	5.27	发现问题 13 条	限期整改	
65	山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司	忻州市应急管理局《关于2021年煤矿安全生产执法计划的通知》	李挺、边瑞峰	5.28	发现问题 12 条	限期整改	

66	山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司上榆泉煤矿	专项检查	孙玉清 庄志刚 牛尚德	2.2	发现 14 条安全方面的一般问题	限期整改	
67	大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司焦家寨煤矿	专项检查	孙玉清 庄志刚 牛尚德	2.4	发现 26 条安全方面的一般问题	限期整改	
68	大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司刘家梁煤矿	专项检查	孙玉清 庄志刚 牛尚德	2.5	检查时该矿处于停场状态	严格执行停产指令	
69	山西忻州神达大桥沟煤业有限公司	执法计划	孙玉清 庄志刚	3.24	发现 16 条安全方面的一般问题	限期整改	
70	山西忻州神达惠安煤业有限公司	执法计划	孙玉清 庄志刚	3.25	发现 14 条安全方面的一般问题	限期整改	

71	山西华鹿 阳坡泉煤 矿有限公 司	执法计划	孙玉清 庄志刚	3. 26	发现 25 条安全方面的一般问题	限期整改	
72	霍州煤电 集团晋北 煤业有限 公司	执法计划	孙玉清 庄志刚	5. 10	发现 7 条防治水方面的一般问题	限期整改	
73	霍州煤电 集团金能 煤业有限 公司	执法计划	孙玉清 庄志刚	5. 11	发现 10 条防治水方面的一般问题	限期整改	
74	霍州煤电 集团汾源 煤业有限 公司	执法计划	孙玉清 庄志刚	5. 12	发现 6 条防治水方面的一般问题	限期整改	
75	阳泉煤业 集团天安 煤矿有限 公司	执法计划	孙玉清 庄志刚	5. 13	发现 8 条防治水方面的一般问题	限期整改	
76	山西宁武 大运华盛 老窑沟煤 业有限公 司	执法计划	孙玉清 庄志刚	5. 17	发现 5 条防治水方面的一般问题	限期整改	

77	山西宁武 大运华盛 庄旺煤业 有限公司	执法计划	孙玉清 庄志刚	5. 18	发现 6 条防治水方面的一般问题	限期整改	
78	山西忻州 神达栖凤 煤业有限 公司	执法计划	孙玉清 庄志刚	5. 19	发现 7 条防治水方面的一般问题	限期整改	
79	山西宁武 榆树坡煤 业有限公 司	执法计划	孙玉清 庄志刚	5. 20	发现 10 条防治水方面的一般问题	限期整改	
80	山西宁武 德盛煤业 有限公司	执法计划	孙玉清 庄志刚	5. 21	发现 7 条防治水方面的一般问题	限期整改	
81	大同煤矿 集团同生 同基煤业 有限公司	执法计划	孙玉清 庄志刚 连称意	5. 25	发现 9 条防治水方面的一般问题	限期整改	
82	山西忻州 神达南岔 煤业有限 公司	执法计划	孙玉清 庄志刚连 称意	5. 26	发现 9 条防治水方面的一般问题	限期整改	

83	山西宁武大运华盛南沟煤业有限公司	执法计划	孙玉清 庄志刚 连称意	5.27	发现 5 条防治水方面的一般问题	限期整改	
84	晋能控股煤业集团北辛窑煤矿	执法计划	孙玉清 庄志刚 连称意	5.28	发现 8 条防治水方面的一般问题	限期整改	
85	山西忻州神达朝凯煤业有限公司	执法计划	孙玉清 庄志刚	7.12	发现 18 条防治水方面的一般问题	限期整改	
86	山西忻州神达卓达煤业有限公司	执法计划	孙玉清 庄志刚	7.13	发现 9 条防治水方面的一般问题	限期整改	
87	山西忻州神达花沟煤业有限公司	执法计划	孙玉清 庄志刚	7.14	发现 8 条防治水方面的一般问题	限期整改	